

海东市平安区人民政府平安街道办事处

沈家村温棚新建灌溉蓄水池工程项目 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据平财字〔2024〕192号文件，下达省级衔接资金33.5万元，按照资金管理有关要求，我单位认真开展了项目申报和审核工作。一是年度总体目标。沈家村温棚新建灌溉蓄水池工程项目共设置一项年度总体目标，即：通过在沈家村新建蓄水池8座，为沈家村可移动保温膜结构日光温室24小时持续供水，保障温室能正常使用，种植的农作物不受影响。二是绩效指标。从产出、效益、满意度三个方面分别设置数量、质量、时效、可持续影响指标、服务对象满意度等5项二级指标，并根据二级指标定性或定量细化为三级指标。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

沈家村温棚新建灌溉蓄水池工程项目2024年共投入33.5万元，实际支付32.44万元，支付率96.84%，结余1.06万元，其中1.01万元为质保金。

(二) 资金管理情况

区财政局2024年共计下达资金33.5万元，实际拨付到位33.5万元，资金到位率为100%。沈家村温棚新建灌溉蓄水池工程项目资金使用依据合规合法，手续齐全。我街道严格执行财务管理制度及项目资金管理办法，账务处理及时，会计核算规范。

(二) 项目管理情况

该项目于2024年8月开工建设，按预定进度完成了工程建设各项任务。

(三) 总体绩效目标完成情况分析

工程于2024年8月开工建设，2023年9月全面完工，按预定目标完成了工程建设各项任务。目前工程运行情况正常，效果良好，温棚承包人满意度高。

(四) 绩效指标完成情况分析

1. 数量指标。该项目共完成了8座蓄水池的建设，每座蓄水池的建设面积为27m²。

2. 质量指标。沈家村温棚新建灌溉蓄水池工程项目规划编制完整合规，符合沈家村实际需要。项目完工后由我街道联合沈家村两委对项目进行验收，验收合格，合格率100%。

3. 时效指标。沈家村温棚新建灌溉蓄水池工程项目于2024年8月按计划开工，开工率100%；2024年9月按计划完工，完成率100%。资金在规定时间内下达，同时及时进行支付。

4. 效益指标。可持续影响指标：沈家村温棚新建灌溉蓄水池工程实现了沈家村可移动保温膜结构日光温室24小时持续供水，

保障了温室能正常使用，种植的农作物不受影响，温室大棚灌溉用水条件明显提高。

5. 满意度指标。该工程保障了温室的持续用水，让温室内种植的农作物不受用水影响，温棚承包人满意度达92%。

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我街道在绩效目标方面无偏离。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我街道进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为今后提高项目资金的使用效益，加强财政资金的规范管理，健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将依法、依规在指定政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。

五、 其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况。

海东市平安区人民政府平安街道办事处

2024年12月26日

