

# 关于海东市平安区古城乡古城村 2024 年和美乡村建设项目实施结果公示

项目批复文号：平政函〔2024〕186 号

项目资金来源：省级衔接资金

项目建设地点：海东市平安区古城乡古城村

项目建设内容及规模：道路改造提升 6884.61 平方米；道路边沟 352.5 米；道路边沟 U40558 米；更换井盖 48 套；道路硬化 2067.2 平方米；路缘石 990.9 米；路侧石 1465.4 米；空闲地整治 1939.76 平方米；小挡墙一 13 米；小挡墙二 52.5 米；雨水井 2 套；U30 排水渠 60 米。

项目施工期限：2024 年 8 月--2024 年 12 月

项目验收结果：我单位组织五方责任主体及乡政府、村委会验收，所有建设内容均为合格，所参加单位均同意验收。

资金使用明细：道路改造提升 6884.61 平方米 562619.18 元；道路边沟 185.6 米 14400.35 元；更换井盖 50 套 18968 元；道路硬化 1663.6 平方米 241122.18 元；路缘石 977.7 米 35028.25 元；路侧石 1465.4 米 106168.23 元；公共空闲地整治 2187.6 平方米 367057.4 元；小挡墙 165.5 米 110651.93 元；排水沟 49 米 13957.65 元；雨水口 4 座 3057.52 元；场地硬化 350 平方米 50729 元。

项目绩效目标实现情况：在古城乡古城村通过农村道路维修

改造提升工程、防洪排水工程、安全防护工程、人居环境整治工程，公共服务设施配套工程等方面进行美丽乡村建设。项目完工后，改善人居环境，提升乡村品质，发展乡村文明，有效改善人民群众的生产生活条件，提高生活质量，促进社会和谐发展。质量指标：竣工验收合格率 $\geq 98\%$ 。时效指标：项目按计划完工率 $\geq 98\%$ 。数量指标：道路改造提升 6884.61 平方米；道路边沟 185.6 米；更换井盖 50 套；道路硬化 1663.6 平方米；路缘石 977.7 米；路侧石 1465.4 米；公共空闲地整治 2187.6 平方米；小挡墙 165.5 米；排水沟 49 米；雨水口 4 座；场地硬化 350 平方米。社会效益指标：项目受益人数 930 人，人居环境得到改善，改善人与环境的关系，促进社会和谐发展。满意度指标：受益群体满意度 $\geq 98\%$ 。

**公告时间：**2024 年 11 月 21 日

**通讯地址：**海东市平安区新农村建设服务中心

**监督电话：**0972-8610626（海东市平安区新农村建设服务中心）

0972-8613158（海东市平安区农业农村和科技局）

海东市平安区新农村建设服务中心

2024 年 11 月 21 日