

石灰窑回族乡人民政府文件

石政字〔2023〕130号



石灰窑乡上唐隆台村试点村青储饲料加工建设项目支出绩效自评报告

区财政局：

石灰窑乡上唐隆台村试点村青储饲料加工建设项目已完工，现将该项目支出绩效情况报告如下：

一、项目实施情况

（一）项目基本情况。按照资金管理有关要求，石灰窑乡认真开展项目申报和审核工作。建设上唐隆台村试点村青储饲料加工建设项目目的在于加强草牧业建设，不断完善饲草料生产体系，提升草牧业生产效益，因地制宜，实现饲草种植、加工利用和畜牧养殖的有效衔接，带动农户进行养殖，构建“粮饲兼顾、农牧结合、循环发展”的新型种养结构。

（二）预算资金执行情况。根据平政函〔2023〕86号、平财

字〔2023〕263号文件，下达上唐隆台村试点村青储饲料加工建设项目资金126万元，截至目前，已支出125.53万元，结余0.47万元。

（三）绩效目标完成情况

1. **数量指标。**基本建设类指标5项，完成5项，分别是自卸三轮汽车购置1辆、购置装载机1台、购置自走式青储饲料收获机15台、修建青贮窖池1个、修建饲料加工车间1座。

2. **经济效益指标。**目前还未实现增加村集体经济6万元，原因是上唐隆台村属于深山地区，寒冷比较早，还未运行。

3. **社会效益指标。**提高了农牧业综合效益，转变了经营模式。

4. **生态效益指标。**大力发展了原料种植，使荒废的土地复耕。

5. **满意度指标。**村民对上唐隆台村试点村青储饲料加工建设项目实施满意度达95%，满意度达到了预期效果。

二、存在的问题

（一）绩效目标执行出现的偏差。截至目前，项目执行结果与年度绩效目标不存在偏差。

（二）项目实施存在的问题。截至目前，制度建设、资金使用、项目组织实施和项目绩效管理不存在问题。

三、整改措施和建议

通过学习强国、青海干部网络学院、微信公众号等平台，持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党和国家的方针政策、法律制度以及最新的财务政策、财务制度和财务知识，在学习上自觉主动，在思考上慎思笃行，在实践中加深理解，在

领悟中提升境界，不断提升自己的政策理论水平，增长才干，克服本领恐慌，真正做到“学中干，干中学，学以致用，用以致学，学用相长”，不断把学习成果转化为干事创业的动力、举措和成效，不断提升工作能力和业务水平，合法合规管理、使用各项工程款。

四、其他需要说明的问题

截至目前，巡视、审计和财政监督中未发现相关问题。

海东市平安区石灰窑回族乡人民政府

2023年12月7日

海东市平安区石灰窑回族乡人民政府

2023 年 12 月 7 日印发